

川内原子力発電所1号機の状況について

	内 容
「7月31日（金）～8月6日（木）」 今週の実績	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・ 7月31日～8月1日 原子炉格納容器全体漏えい率検査 ・ 8月3日 機能検査開始 ・ 8月4日～6日 RCS（1次冷却系統）昇温・昇圧 ○ 2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・ 8月5日 クリーンアップ終了（7月15日開始） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 定期事業者検査（施設定期検査項目） <ul style="list-style-type: none"> ・ 7月31日～8月1日 原子炉格納容器全体漏えい率検査 ・ 8月4日 原子炉補機冷却系機能検査 ・ " 非常用炉心冷却系機能検査 ・ " 原子炉格納容器安全系機能検査 ・ " 非常用予備発電装置機能検査 ・ 8月5日 クラス1機器供用期間中検査 ・ 8月6日 クラス2機器供用期間中検査 ・ " 主蒸気安全弁機能検査 ○ 保安検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 8月3日 重大事故等発生時の訓練に係る保安検査終了（7月23日開始） ・ " 原子炉の起動時に係る保安検査開始
「8月7日（金）～8月13日（木）」 来週の予定	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・ 機能検査 ・ 原子炉起動予定（8月10日以降、準備が整い次第） ・ 炉物理検査 ○ 2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・ タービン起動 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 定期事業者検査（施設定期検査項目） <ul style="list-style-type: none"> ・ 8月7日 クラス1機器供用期間中検査 ・ 8月7日～8日 クラス2機器供用期間中検査 ・ 8月8日 加圧器逃がし弁漏えい検査 ・ 8月10日 制御棒駆動系機能検査 ・ " 補助給水系機能検査 ・ 8月12日 原子炉停止余裕検査 ・ 8月13日 蒸気タービン性能検査 ○ 保安検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原子炉の起動時に係る保安検査

8月10日以降の予定については、原子炉起動工程により変更の可能性あり

川内原子力発電所 1号機の再稼働工程

