川内原子力発電所1号機の状況について《日報》

(8月13日10時現在)

	内 容
実績 8月12日 10時 8月13日 10時	 (主要工程] 1次系(原子炉関係) 8月13日 炉物理検査終了(8月11日開始) ○2次系(タービン・発電機関係) な し (検査関係] ○定期事業者検査(施設定期検査項目) 8月12日 原子炉停止余裕検査 ○保安検査 原子炉の起動時に係る保安検査(8月3日開始)
予定 8月13日 10時 8月14日	 [主要工程] ○1次系(原子炉関係) なし ○2次系(タービン・発電機関係) ・8月13日 タービン起動 ・8月14日 発電再開(発電機並列) 発電機出力上昇(30%) [検査関係] ○定期事業者検査(施設定期検査項目) ・8月13日 蒸気タービン性能検査 ○保安検査 ・原子炉の起動時に係る保安検査

川内原子力発電所1号機の再稼働工程

