玄海1号機 廃止措置の実施状況 (2025年8月末時点)

1 第1段階(解体工事準備期間)の進捗状況

項目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度
(1)系統除染	▼着工	(7月13	日)						
除染準備作業									
装置設置									
除染									
片付け (装置撤去)							11		
(2)汚染状況の調査									
線量当量率測定									
試料採取									
輸送・分析・評価		***************************************	輸送・分	析	評価				
	高圧給水加熱器 温	分分離加熱器	低圧給水力 湿分分離力 グランド素	然間 熱器ドレン		機器保温材	-		循環水ポンプ
(3)汚染のない設備の 解体撤去						② 復水	搬送装置 脱塩装置 (『 ット吊り装	中和槽・排水木 置	主一所內変圧器
							リーン洗浄ポ	ンプバックア	ップポンプ
					スチームコ SGBD素	ンバータ 中国収装置	脱気	器/湿分分離	器逃し弁
(4)使用済燃料搬出		<u>_</u>	 	 	_ 	搬出	計画検討	LL 	l -
(5)新燃料搬出	•	送容器への収	Z納方法検討	・搬出準備	,j	 	<u>'</u>	 	l

玄海2号機 廃止措置の実施状況 (2025年8月末時点)

1 第1段階(解体工事準備期間)の進捗状況

