## 玄海1号機 廃止措置の実施状況 (2025年9月末時点)

## 1 第1段階(解体工事準備期間)の進捗状況

項目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度
(1)系統除染	▼着工	(7月13	日)						
除染準備作業									
装置設置									
除染									
片付け(装置撤去)									
(2)汚染状況の調査									
線量当量率測定									
試料採取							1		
輸送・分析・評価			輸送・分	析	評価				
	高圧給水 加熱器 <sub>海</sub>	分分離加熱器	低圧給水力 湿分分離力 グランド素	************************************	- ビン建屋内 タンク	機器保温材	-		循環水ポンプ
(3)汚染のない設備の 解体撤去				復水ブ 復水脱 復水フ		· 復水	搬送装置 脱塩装置 (中 ット吊り装	₽和槽・排水材置	主之所內変圧器
					スチームコ SGBD素	ンバータ		ンプバックア 学/湿分分離	
(4)使用済燃料搬出	<sup>!</sup> 	L 	J J ŋ;	 	// 	搬出	計画検討	 	l
(5)新燃料搬出		送容器への収	又納方法検討	・搬出準備	, J	/ 	<u>'</u>	<u>-</u> 1	j j 

## 玄海2号機 廃止措置の実施状況 (2025年9月末時点)

## 1 第1段階(解体工事準備期間)の進捗状況

