

## 玄海原子力発電所 3 号機の状況について 《日報》

(4 月 13 日 10 時現在)

|   | 内 容  |
|---|--|
| 実績<br>〔4 月 12 日<br>10 時<br>?<br>4 月 13 日<br>10 時〕 | <p>○ 脱気器空気抜き管点検に伴い、発電機解列中</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 1 次系 (原子炉関係)<br/>なし</li><li>○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<br/>なし</li></ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目)<br/>なし</li><li>○ 保安検査<ul style="list-style-type: none"><li>・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (3 月 15 日開始)</li></ul></li></ul>   |
| 予定<br>〔4 月 13 日<br>10 時<br>?<br>4 月 14 日〕         | <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 1 次系 (原子炉関係)<br/>なし</li><li>○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<br/>なし</li></ul> <p>(参考)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 4 号機脱気器空気抜き管取替<br/>配管を順次取り外し、新品の配管を取り付けます。</li></ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目)<br/>なし</li><li>○ 保安検査<ul style="list-style-type: none"><li>・ 原子炉の起動時に係る保安検査</li></ul></li></ul> |

# 玄海原子力発電所3号機の再稼働工程

