

## 玄海原子力発電所 3 号機の状況について 《日報》

(4 月 1 0 日 1 0 時現在)

	内 容
実績 〔 4 月 9 日 10 時 ? 4 月 10 日 10 時 〕	<p>○ 脱気器空気抜き管点検に伴い、発電機解列中</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 1 次系 (原子炉関係) なし</li><li>○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none"><li>・ 脱気器空気抜き管内面点検実施 (全 1 6 本の保温材、外装板取付けが完了しました。)</li></ul></li></ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし</li><li>○ 保安検査<ul style="list-style-type: none"><li>・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (3 月 1 5 日開始)</li></ul></li></ul>
予定 〔 4 月 10 日 10 時 ? 4 月 11 日 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 1 次系 (原子炉関係) なし</li><li>○ 2 次系 (タービン・発電機関係) なし</li></ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし</li><li>○ 保安検査<ul style="list-style-type: none"><li>・ 原子炉の起動時に係る保安検査</li></ul></li></ul>

# 玄海原子力発電所3号機の再稼働工程

