

玄海原子力発電所 3 号機の状況について 《日報》

(4 月 8 日 10 時現在)

	内 容
実績 〔 4 月 7 日 10 時 ? 4 月 8 日 10 時 〕	<p>○ 脱気器空気抜き管点検に伴い、発電機解列中</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 脱気器空気抜き管内面点検実施 〔 全 16 本のうち、計 12 本の内面点検が完了しました。 全 16 本のうち、計 8 本の新品配管の取付けが完了しました。〕 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (3 月 15 日開始)
予定 〔 4 月 8 日 10 時 ? 4 月 9 日 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 脱気器空気抜き管内面点検実施 (当該配管以外) 〔 当該配管以外の配管を順次取り外し、内面点検を実施します。 点検が終了した配管を元に戻す際、新品の配管を取り付けます。〕 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査

玄海原子力発電所3号機の再稼働工程

