

## 玄海原子力発電所 3 号機の状況について 《日報》

	内 容
実績 〔3月30日 10時 ? 3月31日 10時〕	<p>脱気器空気抜き管点検に伴い、発電機出力を75%から出力降下</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 1次系（原子炉関係） なし</li><li>○ 2次系（タービン・発電機関係）<ul style="list-style-type: none"><li>・ 3月31日 1時00分 発電機出力降下開始</li><li>・ 3月31日 6時02分 発電機解列</li><li>・ 脱気器空気抜き管点検準備</li></ul></li></ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 定期事業者検査（施設定期検査項目） なし</li><li>○ 保安検査<ul style="list-style-type: none"><li>・ 原子炉の起動時に係る保安検査（3月15日開始）</li></ul></li></ul>
予定 〔3月31日 10時 ? 4月1日〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 1次系（原子炉関係） なし</li><li>○ 2次系（タービン・発電機関係）<ul style="list-style-type: none"><li>・ 4月 1日 脱気器空気抜き管点検準備、点検</li></ul></li></ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 定期事業者検査（施設定期検査項目） なし</li><li>○ 保安検査<ul style="list-style-type: none"><li>・ 原子炉の起動時に係る保安検査</li></ul></li></ul>

# 玄海原子力発電所3号機の再稼働工程

