

玄海原子力発電所 3 号機の状況について 《日報》

(3 月 26 日 10 時現在)

	内 容
実績 〔3月25日 10時 〕 〔3月26日 10時 〕	<p>[発電機出力] 30%出力保持中</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 3 月 2 5 日 1 4 時 2 9 分 発電再開 (発電機並列)・ 〃 1 5 時 0 0 分 発電機出力上昇 (↑ 30%)・ 3 月 2 6 日 0 0 時 3 5 分 発電機出力 30% 到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目)<ul style="list-style-type: none">・ 3 月 2 5 日 蒸気タービン性能検査○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (3 月 1 5 日開始)
予定 〔3月26日 10時 〕 〔3月27日 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 3 月 2 7 日 発電機出力上昇 (30% ↑ 50%) <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査

玄海原子力発電所3号機の再稼働工程

