

玄海原子力発電所 3 号機の状況について 《日報》
(3 月 25 日 10 時現在)

	内 容
実績 〔3月24日 10時 〕 ↓ 〔3月25日 10時 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係)<ul style="list-style-type: none">・ 3 月 25 日 炉物理検査終了 (3 月 23 日開始)○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 3 月 25 日 7 時 01 分 タービン起動 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目)<ul style="list-style-type: none">・ 3 月 24 日 原子炉停止余裕検査・ 3 月 25 日 蒸気タービン性能検査 (検査実施中)○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (3 月 15 日開始)
予定 〔3月25日 10時 〕 ↓ 〔3月26日 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 3 月 25 日 14 時 30 分 発電再開 (発電機並列)・ " 発電機出力上昇 (↑ 30%)・ 3 月 26 日 発電機出力 30% 到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目)<ul style="list-style-type: none">・ 3 月 25 日 蒸気タービン性能検査○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査

玄海原子力発電所3号機の再稼働工程

