

玄海原子力発電所 3 号機の状況について 《日報》

(4 月 20 日 10 時現在)

	内 容
実績 〔4 月 19 日 10 時 ? 4 月 20 日 10 時〕	<p>[発電機出力] 75%出力保持中</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 次系 (原子炉関係) なし ○ 2 次系 (タービン・発電機関係) <ul style="list-style-type: none"> ・ 4 月 19 日 11 時 30 分 発電機出力 50% 到達 ・ " 16 時 00 分 発電機出力上昇 (50% → 75%) ・ 4 月 20 日 1 時 30 分 発電機出力 75% 到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし ○ 保安検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (3 月 15 日開始)
予定 〔4 月 20 日 10 時 ? 4 月 21 日〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 次系 (原子炉関係) なし ○ 2 次系 (タービン・発電機関係) <ul style="list-style-type: none"> ・ 4 月 21 日 発電機出力上昇 (75% → 90%) ・ " 発電機出力 90% 到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし ○ 保安検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原子炉の起動時に係る保安検査

玄海原子力発電所3号機の再稼働工程

