

玄海原子力発電所 3 号機の状況について 《日報》

(4 月 15 日 10 時現在)

	内 容
実績 〔4 月 14 日 10 時 ? 4 月 15 日 10 時〕	<p>○ 脱気器空気抜き管点検に伴い、発電機解列中</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係) なし <p>〔 (参 考) ・ 4 号機脱気器空気抜き管取替準備 〕</p> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査 ・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (3 月 15 日開始)
予定 〔4 月 15 日 10 時 ? 4 月 16 日〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係) なし <p>〔 (参 考) ・ 4 号機脱気器空気抜き管取替 配管を順次取り外し、新品の配管を取り付けます。 〕</p> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査 ・ 原子炉の起動時に係る保安検査

玄海原子力発電所3号機の再稼働工程

