

## 玄海原子力発電所 4 号機の状況について 《日報》

(6 月 20 日 10 時現在)

	内 容
<b>実績</b> 〔6 月 19 日 10 時 ～ 6 月 20 日 10 時〕	<p>[発電機出力] 30%出力保持中</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 1 次系 (原子炉関係) なし</li><li>○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none"><li>・ 6 月 19 日 14 時 00 分 発電再開 (発電機並列)</li><li>・ " 14 時 30 分 発電機出力上昇 (↑ 30%)</li><li>・ " 23 時 30 分 発電機出力 30% 到達</li></ul></li></ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし</li><li>○ 保安検査<ul style="list-style-type: none"><li>・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (6 月 8 日開始)</li></ul></li></ul>
<b>予定</b> 〔6 月 20 日 10 時 ～ 6 月 21 日〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 1 次系 (原子炉関係) なし</li><li>○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none"><li>・ 6 月 21 日 発電機出力上昇 (30% ↑ 50%)</li><li>・ " 発電機出力 50% 到達</li></ul></li></ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし</li><li>○ 保安検査<ul style="list-style-type: none"><li>・ 原子炉の起動時に係る保安検査</li></ul></li></ul>

# 玄海原子力発電所 4 号機の再稼働工程

