

玄海原子力発電所 4 号機の状況について 《日報》

(6 月 19 日 10 時現在)

| | 内 容 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実績 〔6月18日 10時 〕 ↓ 〔6月19日 10時 〕 | <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係) なし <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目)<ul style="list-style-type: none">・ 6 月 18、19 日 蒸気タービン性能検査○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (6 月 8 日開始) |
| 予定 〔6月19日 10時 〕 ↓ 〔6月20日 〕 | <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 6 月 19 日 14 時頃 発電再開 (発電機並列)・ " 発電機出力上昇 (↑ 30%) <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査 |

玄海原子力発電所 4 号機の再稼働工程

