

玄海1号機 廃止措置の実施状況
(2024年 2月末時点)

○ 第1段階（解体工事準備期間）の進捗状況

項目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度			2024年度	2025年度								
(1)系統除染	▼着工 (7月13日)																		
除染準備作業	■																		
装置設置		■																	
除染		■																	
片付け（装置撤去）		■																	
(2)汚染状況の調査																			
線量当量率測定	■																		
試料採取	■	■	■	■															
輸送・分析・評価		■ 輸送・分析			■ 評価														
(3)汚染のない設備の解体撤去	■ 高圧給水加熱器	■ 湿分離加熱器	■ 低圧給水加熱器	■ 湿分離加熱器	■ タービン建屋内機器保温材	■ 復水ブースタポンプ	■ 復水脱塩装置	■ 復水フィルタ	■ 蒸気コンバータ	■ SGBD熱回収装置	■ 塵芥搬送装置	■ 復水脱塩装置 (中和槽・排水槽排水設備)	■ バケツ吊り装置	■ 脱気器/湿分離器逃し弁	■ スクリーン洗浄ポンプ	■ バックアップポンプ	■ 主/所内変圧器	■ 循環水ポンプ	■ ロータリースクリーン
(4)使用済燃料搬出	搬出計画検討																		
(5)新燃料搬出	輸送容器への収納方法検討・搬出準備																		

玄海2号機 廃止措置の実施状況
(2024年 2月末時点)

○ 第1段階（解体工事準備期間）の進捗状況

項目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
(1)汚染状況の調査						
線量当量率測定	[黒塗り]					
試料採取		[黒塗り]				
輸送・分析・評価		[黒塗り]		輸送・分析 [黒塗り]		
				評価 [黒塗り]		
(2)汚染のない設備の解体撤去	▼着工（6月29日） [黒塗り] A,B湿分分離加熱器 RO装置	[黒塗り] タービン建屋内機器保温材 [黒塗り] 油計量タンク [黒塗り] 塵芥搬送装置 バケツ吊り装置	[黒塗り] 復水器真空ポンプ [黒塗り]	[黒塗り] 高圧給水加熱器 C,D湿分分離加熱器 脱気器/湿分分離器逃し弁 [黒塗り] スチームコンバータ 復水脱塩装置（中和槽・排水槽排水設備含む） 復水フィルタ SGBD熱回収装置 [黒塗り] 薬品ヤード	[黒塗り] 補給水処理設備 屋外用空気圧縮機 液体窒素供給装置	[黒塗り] 主/所内変圧器 循環水ポンプ ロータリースクリーン
(3)使用済燃料搬出	搬出計画検討					
(4)新燃料搬出	輸送容器への収納方法 検討・搬出準備					