

玄海1号機 廃止措置の実施状況
(2025年11月末時点)

1 第1段階（解体工事準備期間）の進捗状況

[illegible]

玄海2号機 廃止措置の実施状況
(2025年11月末時点)

1 第1段階（解体工事準備期間）の進捗状況

| 項 目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|-----------------|----------------------------------|--|----------|---|--|--------|
| (1)汚染状況の調査 | | | | | | |
| 線量当量率測定 | | | | | | |
| 試料採取 | | | | | | |
| 輸送・分析・評価 | | | | | | |
| (2)汚染のない設備の解体撤去 | ▼着工（6月29日） A,B湿分分離加熱器 RO装置 | タービン建屋内機器保温材 油計量タンク 塵芥搬送装置 バケット吊り装置 | 復水器真空ポンプ | 高圧給水加熱器 C,D湿分分離加熱器 脱気器/湿分分離器逃し弁 スチームコンバータ 復水脱塩装置（中和槽・排水槽排水設備含む） 復水フィルタ SGBD熱回収装置 薬品ヤード | 循環水ポンプ 主/所内変圧器 補給水処理設備 屋外用空気圧縮機 液体窒素供給装置 | |
| (3)使用済燃料搬出 | | | | 搬出計画検討 | | |
| (4)新燃料搬出 | 輸送容器への収納方法 検討・搬出準備 | | | | | |