

玄海1号機 廃止措置の実施状況
(2025年12月末時点)

1 第1段階（解体工事準備期間）の進捗状況

[illegible]

玄海2号機 廃止措置の実施状況
(2025年12月末時点)

1 第1段階（解体工事準備期間）の進捗状況

項 目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
(1)汚染状況の調査						
線量当量率測定						
試料採取						
輸送・分析・評価						
(2)汚染のない設備の解体撤去	▼着工（6月29日） A,B湿分分離加熱器 RO装置	タービン建屋内機器保温材 油計量タンク 塵芥搬送装置 バケット吊り装置	復水器真空ポンプ	高圧給水加熱器 C,D湿分分離加熱器 脱気器/湿分分離器逃し弁 スチームコンバータ 復水脱塩装置（中和槽・排水槽排水設備含む） 復水フィルタ SGBD熱回収装置 薬品ヤード	循環水ポンプ 主/所内変圧器 補給水処理設備 屋外用空気圧縮機 液体窒素供給装置	
(3)使用済燃料搬出						
(4)新燃料搬出	輸送容器への収納方法 検討・搬出準備					