

平成 26 年 7 月 7 日
九州電力株式会社

苓北発電所 1 号機の法定点検完了について（お知らせ）

苓北発電所 1 号機（石炭：70 万 kW）は、6 月 19 日（木）の法定点検中の試験運転において、ボイラーの管からの蒸気漏洩の可能性があったため、試験運転を中止し、点検を行ったところ、ボイラーの管 3 本に損傷を確認しました。

（平成 26 年 6 月 24 日お知らせ済み）

類似管（全 469 本）の点検を行った結果、損傷管 3 本を含む 4 本の管について、新管への切替を実施し、その他の管については異常はありませんでした。

（平成 26 年 7 月 1 日お知らせ済み）

その後、7 月 3 日（木）に発電を再開し、法定点検に伴う試験運転を行っていましたが、昨日、7 月 6 日（日）15 時 40 分に同点検が完了し、通常運転に復帰しましたので、お知らせいたします。

以 上

〔参 考〕

○ 苓北発電所 1 号機の概要

- ・ 所在地 熊本県天草郡苓北町大字年柄字苓陽 1091 番
- ・ 定格出力 70 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：140 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 平成 7 年 12 月 14 日
- ・ 運転時間 約 13 万 2 千時間
- ・ 起動回数 152 回