

平成 29 年 3 月 30 日
九州電力株式会社

新大分発電所 1 号系列第 4 軸 3 月 30 日に運転復帰

新大分発電所 1 号系列第 4 軸 (LNG:11.5 万 kW) は、ガスタービン燃焼器の温度上昇により、3 月 29 日(水)に運転を停止し (3 月 29 日お知らせ済み)、点検を行いました。

その結果、燃焼器に変形・変色等の損傷はなかったものの、一部に微量な付着物が認められており、念のため燃焼器の取替を実施し、3 月 30 日(木) 11 時 00 分に運転復帰しました。

以 上

[参 考]

○新大分発電所 1 号系列第 4 軸の概要

- | | |
|---------|---------------------------------|
| ・所在地 | 大分県大分市大字青崎 4-1 |
| ・定格出力 | 11.5 万 kW (発電所総出力: 280.44 万 kW) |
| ・燃料 | LNG (液化天然ガス) |
| ・営業運転開始 | 平成 2 年 12 月 20 日 |
| ・運転時間 | 約 13 万 6 千時間 |
| ・起動回数 | 3,528 回 |