

平成 29 年 2 月 28 日

大分県速見エリア、西大分エリア及び日田エリアにおける  
電源接続案件募集プロセス応募者各位

電力広域的運営推進機関  
九州電力株式会社

大分県速見エリア、西大分エリア及び日田エリアにおける  
電源接続案件募集プロセスの接続検討に対する検討期間延長について

拝啓 貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

貴社から申込みのあった大分県速見エリア、西大分エリア及び日田エリアにおける電源  
接続案件募集プロセスの接続検討について、回答予定日までの回答が困難であるため、下  
記のとおり検討期間を延長いたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

敬具

記

1. 回答予定日

(1) 従前の回答予定日：平成 29 年 2 月下旬頃

(2) 新たな回答予定日：平成 29 年 4 月 10 日発送予定

接続検討結果の回答時期につきましては、関係機関等の確認に時間を要す場合は再  
度延期することがあります。なお、その場合は、今回と同様の周知をさせていただきます  
きます。今後のスケジュールについては、電力広域的運営推進機関、九州電力のホー  
ムページもご確認いただきますようお願いいたします。

(今後の見込み)

	現行 スケジュール	見直し後 スケジュール(予定)
・ 接続検討結果の回答 ・ 入札の受付開始	平成 29 年 2 月下旬頃	平成 29 年 4 月 10 日
・ 入札の受付締切 ・ 入札保証金の振込期限（開札日の前営業日 まで） ・ 開札（優先系統連系希望者の決定） ・ 再接続検討の開始	平成 29 年 3 月下旬頃	平成 29 年 5 月上旬頃
・ 再接続検討結果の回答 ・ 再接続検討の結果を踏まえた共同負担意 思の確認 ・ 工事費負担金補償契約の締結	平成 29 年 6 月上旬頃	平成 29 年 7 月中旬頃
・ 電源接続案件募集プロセスの完了 ・ 電源接続案件募集プロセスの結果公表	平成 29 年 7 月下旬頃	平成 29 年 9 月上旬頃

なお、上記のスケジュールは、接続検討結果の回答予定日の再延期等に伴い、変更  
となる場合があります。

## 2. 延長理由

平成27年11月6日に資源エネルギー庁より公表された「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」に基づく新たな負担金算定方法における工事費負担金の算定等について関係機関等への確認に時間を要しているため。

## 3. 進捗状況

概算工事費積算は完了しており、新費用負担ルールにおける工事費負担金算定の確認等を行っている状況となっております。

以上

### 【広域機関お問合せフォーム】

電源接続案件募集プロセス用お問い合わせ

[https://www.occto.or.jp/contact/anken\\_boshu-form.html](https://www.occto.or.jp/contact/anken_boshu-form.html)

### 【九州電力お問合せ先】

- ・九州電力株式会社 配電本部  
ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ
- ・電話(代表) : 092-761-3031 [営業時間 平日 9時~17時]
- ・メールアドレス : Network\_Sc\_D@kyuden.co.jp

※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問い合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。

[九州電力 募集プロセスのHP]

電源接続案件募集プロセスの実施状況

[http://www.kyuden.co.jp/wheeling\\_dbprocess.html](http://www.kyuden.co.jp/wheeling_dbprocess.html)