

2021年7月13日

大分県西大分エリアにおける
電源接続案件一括検討プロセス応募者各位

九州電力送配電株式会社

大分県西大分エリアにおける電源接続案件一括検討プロセスの 接続検討に対する検討期間延長について

拝啓 貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

貴社から申込みのあった大分県西大分エリアにおける電源接続案件一括検討プロセスの接続検討について、回答予定日までの回答が困難であるため、下記のとおり検討期間を延長いたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

敬具

記

1. 回答予定日

- (1) 従前の回答予定日：2021年7月中旬頃
- (2) 新たな回答予定日：2021年8月中旬発送予定

接続検討結果の回答時期につきましては、関係個所等の確認に時間を要す場合は再度延期することがあります。なお、その場合は、今回と同様の周知をさせていただきます。今後のスケジュールについては、当社のホームページもご確認いただきますようお願いいたします。

(今後の見込み)

	現行 スケジュール	見直し後 スケジュール (予定)
・ 接続検討の回答	2021年7月中旬頃	2021年8月中旬頃
・ 再接続検討申込書提出 ・ 負担可能上限額申込書提出 ・ 保証金入金期限	2021年8月中旬頃	2021年9月中旬頃
・ 再接続検討の回答	2021年11月中旬頃	2021年12月中旬頃
・ 契約申込書提出 ・ 工事費負担金補償契約書提出	2021年12月中旬頃	2022年1月中旬頃
・ 工事費負担金締結、入金 ・ 一括検討プロセスの完了	2022年8月上旬頃	2022年9月上旬頃

なお、上記のスケジュールは、接続検討結果の回答予定日の再延期等に伴い、変更となる場合があります。

2. 延長理由

- ・ 応募状況を踏まえた結果、増強対象設備が追加となり、検討に時間を要したため

3. 進捗状況

概算工事費積算は完了しており、工事費負担金算定の確認等を行っている状況となっております。

以上

【九州電力送配電お問合せ先】

- ・ 九州電力送配電株式会社 電力契約本部

ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ

- ・ 電話(代表) : 092-981-9004 [営業時間 平日 9時～12時、13時～17時]

- ・ メールアドレス : Network_Sc_D@kyuden.co.jp

※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。

[九州電力送配電 一括検討プロセスのHP]

電源接続案件一括検討プロセスの実施状況

https://www.kyuden.co.jp/td_service_wheeling_diprocess.html