

平成 28 年 6 月 13 日  
九州電力株式会社

## 苅田発電所新 1 号機 運転復帰の見通し

苅田発電所新 1 号機（石炭：36 万 kW）は、法定点検の試験運転中に、ガスタービンの軸受付近から発煙・発火を確認したため、平成 28 年 6 月 10 日（金）12 時 42 分に運転を停止し、消火活動を行いました。（6 月 10 日お知らせ済み）

その後の点検で、ガスタービンの動翼とケーシングの隙間を油圧で調整する装置から漏れた油が、高温環境に晒された保温材に浸透し、発火したものと推定しております。

ガスタービン本体には異常が認められないことから、漏洩箇所の修理を行い、1 週間程度で運転復帰できる見通しです。

以 上

### [参 考]

#### ○ 苅田発電所新 1 号機の概要

- ・ 所 在 地                    福岡県京都郡苅田町長浜町 1-1
- ・ 定格出力                   36 万 kW（発電所総出力 新 1、2 号機：73.5 万 kW）
- ・ 燃      料                   石炭
- ・ 営業運転開始              平成 13 年 7 月 3 日
- ・ 運転時間                   約 7 万 2 千時間
- ・ 起動回数                   163 回