

平成 26 年 7 月 1 日
九州電力株式会社

相浦発電所 2 号機 起動中のポンプ不具合について(お知らせ)

相浦発電所 2 号機（石油：50 万 kW）は、起動中の 6 月 30 日（月）に、ボイラー給水ポンプ（合計 3 台：通常運転用 2 台、起動用 1 台）のうち起動用ポンプの軸受部において、振動大と油圧低下を確認したため、同日の 12 時 36 分に起動を中止しました。

現在、原因究明のため、同ポンプの点検を行っており、一日も早い復旧を目指してまいります。

なお、復旧までの間、低下する供給力については、他電力からの融通の積み増しや電力取引市場からの調達等により確保し、電力の安定供給維持に努めてまいります。

以 上

〔参 考〕

○相浦発電所 2 号機の概要

- ・所在地 長崎県佐世保市光町 183 番地 1
- ・定格出力 50 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：87.5 万 kW）
- ・燃 料 石油
- ・営業運転開始 昭和 51 年 10 月 1 日
- ・運転時間 約 16 万 2 千時間
- ・起動回数 1,097 回