

苅田発電所新 1 号機の運転停止について

苅田発電所新 1 号機（定格出力：36 万 kW）は、8 月 14 日（水）発電機出力 18 万 kW で運転中のところ、5 時 30 分頃より、発電機等の冷却に必要な海水の取水口にクラゲが大量襲来し、6 時 19 分にクラゲ等を除去する装置が故障、海水の取水が困難となりました。このため、運転継続不可能と判断し、発電機の停止操作を開始しましたが、6 時 58 分に自動停止しました。

現在、クラゲ等を除去する装置の点検を行っており、早急な運転再開を目指してまいります。

なお、今回の運転停止に伴う供給支障は発生しておりませんが、需給状況が厳しくなる恐れがありますので、引き続き節電にご協力いただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

以 上

〔参 考〕

○ 苅田発電所 新 1 号機の概要

- ・ 所在地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1 番地 1
- ・ 定格出力 36 万 kW（発電所総出力 新 1 号、2 号：73.5 万 kW）
- ・ 燃 料 石 炭
- ・ 営業運転開始 平成 13 年 7 月 3 日
- ・ 運転時間 約 5 万 5 千時間
- ・ 起動回数 149 回

○ 本日（8/14）の需給の状況

	苅田新 1 号機停止前
予想最大電力 [万 kW]	1,410
ピーク時供給力 [万 kW]	1,583
供給予備力 [万 kW] (予備率)	173 (12.3%)
予想使用率 [%]	89%



	苅田新 1 号機停止後
	1,410
	1,545
	135 (9.6%)
	91%

8/13(18時時点)のでんき予報

8/14(7時時点)のでんき予報