お知らせ

2026年10月23日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の運転状況等について
(2026年度 第２四半期)

玄海原子力発電所の2026年度第２四半期（７月～９月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1　運転状況

プラント名	定格電気出力	運　転　状　況 (2026年９月末時点)	発電電力量 (第２四半期)	設備利用率 (第２四半期)	備　考
玄海３号機	118万kW	第19回定期検査中 (2026年６月30日～)	0.0億kWh	0.0%	―
玄海４号機	118万kW	通常運転中 (2025年11月14日～)	26.3億kWh	101.1%	―

2　廃止措置状況

プラント名	工　程	廃止措置状況 (2026年９月末時点)	定期事業者検査 (廃止措置段階) 実績 (2026年９月末時点)
玄海１号機	原子炉周辺設備等 解体撤去期間 (2026～2040年度)	低線量設備※1の解体撤去作業中 (2026年４月14日～) 汚染のない設備の解体撤去作業中※2 (2026年４月14日～)	第７回定期事業者検査 (2026年１月９日～ ７月９日)
玄海２号機	原子炉周辺設備等 解体撤去期間 (2026～2040年度)	低線量設備※1の解体撤去作業中 (2026年４月14日～) 汚染のない設備の解体撤去作業中※3 (2026年４月14日～)	第４回定期事業者検査 (2026年１月９日～ ７月９日)

※１　放射能レベルが低い１次系設備
（例：原子炉補機冷却水ポンプ、高圧注入ポンプ等）

※２　解体工事準備期間における作業期間（2017年11月１日～2026年３月24日）

※３　解体工事準備期間における作業期間（2020年６月29日～2026年３月24日）

3　トラブル情報※4
な　し

4　保全品質情報※5
な　し

※４　法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※５　国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、保全活動向上の観点から、電力会社や産官学で情報共有することが有益な原子力発電所の保守・運営状況に関する情報

以　上